

## Rapport sur les travaux subventionnés par Feu Vert Pour le Développement



*Maison de Kpop Veng réhabilitée et repeinte*

**Coût total prévu et réalisé y compris les frais généraux : 12 674 €**

**Subvention accordée par Feu Vert Pour le Développement = 7 000 €**

**30, rue de l'Épargne - 94600 CHOISY LE ROI - Tél : 09 62 25 33 71  
E-mail : enfance.espoir94@orange.fr Internet : www.enfance-espoir.org  
Siret : 341 848 315 00014**





## **SOMMAIRE :**

### **1 - RAPPELS :**

**A- PORTEURS DU PROJET - p. 1**

**B - OBJECTIFS DU PROJET - p. 1**

### **2- DEROULEMENT DU PROJET - p. 2**

**3 - BUDGET REALISE - p. 2**

**4 – CONTRÔLE FINANCIER ET EVALUATION EFFECTUEE - p. 2**

**5 – DETAIL DES ETAPES DES TRAVAUX - p.3**





## 1- RAPPELS

### A- PORTEURS DU PROJET

#### 1.1. Interlocuteurs responsables du suivi du dossier en France :

\* **Claude DANIEL**, Présidente de l'Association Enfance Espoir  
⇒ **Véronique LE NGOC**– Administratrice

Association : **ENFANCE ESPOIR** créée en 1982  
Adresse : **30, rue de l'Epargne - 94 600 Choisy-le-Roi**  
Tel: **09 62 25 33 71**  
E-mail: **enfance.espoir94@orange.fr**

#### 1.2. Interlocuteurs responsables au Vietnam

### B - OBJECTIFS DU PROJET.

Réhabilitation de :

- ◆ **Maison familiale de Kpop Veng**
- ◆ **Maison familiale de Prek Kat**
- ◆ **Centre paramédical permanent de Takmao**

*Pour rappel :*

*La première maison à Prek Kat (district de Kandal) regroupe 10 enfants orphelins ou abandonnés autour de leurs parents d'accueil pour recevoir affection, soins et scolarité.*

*La seconde maison de Kpop Veng, toujours située dans le district de Kandal grande banlieue de Phnom Penh regroupe également autour d'un couple khmer 10 enfants d'âges échelonnés.*

*La troisième maison : Centre paramédical permanent, toujours dans le district de Kandal complète ce programme de protection de l'enfance et permet de prendre en charge les enfants malades ou en difficulté morale des deux maisons précitées, afin de les sécuriser pour qu'ils puissent mieux comprendre la vie en famille et poursuivre leur intégration sur de bonnes bases matérielles et affectives.*

## **2 – DEROULEMENT DU PROJET**

Les travaux ont pu commencer comme prévu et être effectués premièrement dans la maison familiale de Prek Kat puis de Kpop Veng et enfin dans le centre paramédical permanent de Takmao.

## **3 - BUDGET REALISE**

**Budget réalisé : 12 674 €**

## **4 – CONTRÔLE FINANCIER ET EVALUATION EFFECTUEE.-**

### **Evaluation des résultats**

- Notre contact local nous a tenu régulièrement au courant de l'avancée des travaux et du travail effectué par l'envoi de photos et l'envoi des reçus des virements effectués.
- L'une de nos administratrices **Mme Véronique Le Ngoc** s'est également rendue sur place a pu examiner l'avancée des travaux fin octobre/ début novembre 2014.
- **Mme Daniel** a demandé que soit apposée une plaque portant le nom d'Enfance Espoir, des principaux donateurs ainsi que les dates de début et finition du projet.



## 5 – DETAIL DES ETAPES DES TRAVAUX

### Avancée des travaux :

N.	LIEU	TYPE	DESCRIPTION	MONTANT	
				USD	EUR*
<b>DEPENSES</b>					
1	Maison familiale de Prek Kat	Terrain	Remblayage du terrain afin d'éviter les inondations	1,200	904
2	Maison familiale de Prek Kat	Sanitaires	Destruction des toilettes à l'intérieur de la cuisine et construction d'1 salle de bain et de 2 toilettes à l'extérieur afin d'améliorer les conditions d'hygiène		
3	Maison familiale de Prek Kat	Chambres à coucher	Agrandissement de la chambre du RDC (chambre des parents) et construction d'un mur de cloison dans la salle de séjour afin de faire une 2ème chambre au RDC (pour les filles)	2,126	1,601
4	Maison familiale de Prek Kat	Porte	Changement de la porte d'entrée		
5	Maison familiale de Prek Kat	Système électrique	Couverture des fils électriques et du disjoncteur et suppression de l'interrupteur à couteau	65	49
6	Maison familiale de Prek Kat	Charpente	Changement de la poutre du 1er étage qui est attaquée par les insectes	115	87
<b>Sous-total</b>				<b>3,506</b>	<b>2,641</b>
1	Maison familiale de Kpop Veng	Système de drainage	Construction d'un nouveau système de drainage des eaux usées à l'intérieur du terrain		
2	Maison familiale de Kpop Veng	Cuisine extérieure	Restauration de la cuisine à l'extérieur de la maison et installation de nouveaux lavabos	1,901	1,432
3	Maison familiale de Kpop Veng	Terrain	Remblayage du terrain afin d'éviter les inondations	2,300	1,732
4	Maison familiale de Kpop Veng	Ancienne cuisine intérieure	Amélioration de l'étanchéité du toit, condamnation de la porte donnant sur l'extérieur et pose d'un nouveau carrelage	366	275
5	Maison familiale de Kpop Veng	Fenêtres	Réparation des volets de 8 fenêtres	339	255
<b>Sous-total</b>				<b>4,905</b>	<b>3,695</b>
1	Centre de protection permanente de Takmao	Dortoirs des filles	Réparation du sol, des barrières et des escaliers des trois dortoirs pour les filles		
2	Centre de protection permanente de Takmao	Maison du professeur de musique	Réparation du sol et du toit de la maison	1,193	899
3	Centre de protection permanente de Takmao	Portes et fenêtres	Réparation des fenêtres d'un des dortoirs pour filles et de la bibliothèque et des portes des toilettes et du bureau		
4	Centre de protection permanente de Takmao	Sanitaires	Surélévation des toilettes afin que l'eau s'écoule plus facilement	197	148
<b>Sous-total</b>				<b>1,390</b>	<b>1,047</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9,801</b>	<b>7,382</b>
<b>REVENUS</b>					
1	Fonds transmis par Enfance Espoir (1er versement)			3,983	3,000
2	Fonds transmis par Enfance Espoir (2e versement)			5,311	4,000
3	Fonds transmis par Enfance Espoir (3e versement)			5,311	4,000
<b>TOTAL</b>				<b>14,604</b>	<b>11,000</b>
<b>RELIQUAT</b>				<b>4,803</b>	<b>3,618</b>
*Taux de change moyen USD/EUR en 2013 = 0,7532					

**Le reliquat de 3 618 € a été employé pour la réparation de barrières extérieures dans le centre paramédical de Takmao. Nous n'avons pas encore reçu les photos correspondantes.**

**Maison familiale de Prek Kat**

**TERRAIN :**

Avant



Après



**SANITAIRES ET DOUCHE :**

Avant



Pendant



Après



**CHAMBRES A COUCHER :**

Avant



Pendant



Après



*Une nouvelle cloison a été posée dans le salon pour une chambre supplémentaire pour les filles.*

**PORTE D'ENTREE :**

Avant



*La porte d'entrée était vermoulue et ne fermait plus.*

Pendant



Après



**CHARPENTE :**

Avant



*La charpente était défectueuse en raison du climat, des pluies et de l'usure. Tous les bois abîmés ont donc été remplacés.*

Après



## Maison familiale de Kpop Veng

### TERRAIN :

Avant



Pendant



Après



### SYSTÈME DE DRAINAGE :

*Système de drainage pour éviter en saison des pluies l'accumulation d'eau qui transforme le jardin et la cour en mare boueuse.*



**CUISINE AMENAGEE A L'EXTERIEUR :**

Avant



Pendant



Après



**ANCIENNE CUISINE INTERIEURE**  
**AMENAGEE EN PIECE A VIVRE:**

Avant



Pendant



Après



**FENETRES :**

Avant



Après



**DORTOIRS DES FILLES :**

Avant



Pendant



Après



**PORTES ET FENETRES :**

Avant



Pendant



Après



**SANITAIRES :**

Avant



Pendant



Après



**SALLE POLYVALENTE POUR LE PERSONNEL  
ET LES EDUCATEURS EN MISSION**

Avant



*Maison rénovée ainsi que les abords.*

Après





**Enfance Espoir** et les enfants cambodgiens remercient toutes les personnes qui ont contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie en particulier l'Association Feu Vert pour le Développement qui a permis de clôturer positivement le projet « Cambodge ».



**Ils vous remercient !**

**A Kum !**

